



CARTERA DE PROYECTOS PLADECO 2013-2016

N°	PROYECTO	ETAPA QUE POSTULA	FINANCIAMIENTO	MONTO (M\$)	BARRIO(S) QUE INTERVIENE	AÑO PROYECTADO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE SITUACION SEPT. 2015					OBSERVACIONES	
							EJECUTADO	EN EJECUCION	FINANC. APROBADO, POR LICITAR	POSTULADO, EN ESPERA DE APROBACION	DISEÑADO, RECURSOS POR GESTIONAR		PRE FACTIBILIDAD
1	Diseño de Reposición Cuartel Primera Compañía de Bomberos de Maipú	Diseño	Regional (FNDR Tradicional)	17.988	Pajaritos Sur (s. 1)	2014-2015	X						Con Permiso de Edificación DOM
2	Reposición Mercado Municipal de Maipú	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	2.500.000	Maipú Centro (s.3)	2015-2016		X					En ejecución Mercado Transitorio para traslado locatarios por período de ejecución
3	Adquisición de 10 centros de Maquinaria Deportiva al Aire libre	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	300.000	Multibarrial	2013	X						
4	Habilitación Medialuna Municipal	Diseño y Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	600.000	Maipú Centro (s. 3)	2016					X		Anteproyecto elaborado. Se proyecta ejecutar mediante financiamiento urbano compartido (FUC)
5	Jóvenes y Adultos se unen contra la violencia en la comunidad	Ejecución	FNDR 2% Seguridad	14.039	Multibarrial	2013	X						
6	Niños, Niñas y Jóvenes de Maipú Pintan la Prevención	Ejecución	FNDR 2% Seguridad	14.723	Multibarrial	2014	X						
7	Mejoramiento espacio público cruce Pajaritos c/ Autopista del Sol. Parque Pajaritos IV	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	150.000	Multibarrial	2014	X						
8	Mejoramiento Entorno Peatonal Anfiteatro Municipal Ex Media Luna	Diseño y ejecución	Fondo Concursable Espacios Públicos (SERVIU)	175.463	Maipú Centro (s. 3)	2015		X					
9	Construcción Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	830.298	Parque Tres Poniente (s.3)	2016						X	En proceso de definición tipología de infraestructura
10	Habilitación Circuito Histórico para el Bicentenario en la Comuna de Maipú	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	265.857	Maipú Centro, Riesco-Central,	2016				X			Proyecto en evaluación Técnico/Económica (FI)
11	Adquisición de Contenedores de Basura Diversos Sectores, 2ª Etapa	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.000.000	Multibarrial	2014	X						
12	Conservación de Pavimentos (Baches IV)	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.000.000	Multibarrial	2014	X						
13	Parque El Pajonal 1ª. Etapa	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.044.889	Clotario Blest (s. 3)	2018				X			Proyecto FI - En gestiones con Ministerio de Bienes Nacionales.
14	Mejoramiento Santuario Nacional de Maipú	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional) Puesta en Valor Patrimonial	1.000.000	Templo Votivo (s. 2)	2013	X						
15	Parque El Conquistador 2ª Etapa	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	60.000	Sol Poniente (s. 1)	2014	X						

N°	PROYECTO	ETAPA QUE POSTULA	FINANCIAMIENTO	MONTO (M\$)	BARRIO(S) QUE INTERVIENE	AÑO PROYECTADO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE SITUACION SEPT. 2015					OBSERVACIONES	
							EJECUTADO	EN EJECUCION	FINANC. APROBADO, POR LICITAR	POSTULADO, EN ESPERA DE APROBACION	DISEÑADO, RECURSOS POR GESTIONAR		PRE FACTIBILIDAD
16	Ampliación Red Cámara de Vigilancia, Barrio en Paz Comercial de Maipú	Diseño	Minter_Subdere	41.982	Maipú Centro	2014	X						
17	Entubamiento derivado Canal Ortuzano, calle Santa Elena (325 m.l), 1a etapa	Ejecución	PMU	49.999	Longitudinal (ss. 2 y 3)	2014	X						
18	Reposición camarines y baños Complejo Deportivo Municipal Parque 3 Poniente	Ejecución	PMU	40.441	Parque Tres Poniente (s. 1)	2013	X						
19	Alegoría Histórica de la Batalla de Maipú	Ejecución	FNDR 2% Cultura	14.927	Multibarrial	2014	X						
20	Fomentando la Vida Sana a través del Spinning	Ejecución	FNDR 2%	14.950	Multibarrial	2014	X						
21	Construcción Ciclovía en el Centro Histórico de la Comuna	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.476.206	Maipú Centro, Riesco-Central,	2016			X				Proyecto en Evaluación Técnico/Económica (FI)
22	Arena Maipú (Construcción Anfiteatro Municipal)	Diseño y ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.000.000	Maipú Centro (s.3)	2016				X			
23	Construcción 2° COSAM	Diseño y ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	800.000	Por definir	2016						X	En proceso de definición de ubicación definitiva.
24	Construcción Polideportivo Municipal en macrozona norte de Maipú	Ejecución	IND	1.800.000	Macrozona Norte (La Farfana, Longitudinal?)	2018						X	En proceso de definición de ubicación definitiva.
25	Mejoramiento de Sedes Sociales	Diseño	Regional (FNDR Tradicional)	300.000	Multibarrial	2015		X					
26	Adquisición de Contenedores de Basura Diversos Sectores, 3a. Etapa	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.000.000	Multibarrial	2015		X					Diciembre 2015 Inicio de entrega de contenedores
27	Compañía de Bomberos en La Farfana	Diseño	Regional (FNDR Tradicional)	650.000	La Farfana	2016						X	Sin disponibilidad predial
28	Construcción CESFAM Sector El Abrazo	Diseño	Regional (FNDR Tradicional)	2.500.000	El Abrazo de Maipú (s. 2)	2016			X				En espera priorización y asignación recursos CORE Metropolitano
29	Habilitación Centro de Atención Diurna y Centro Comunitario para el Adulto Mayor y la Discapacidad	Diseño	Regional (FNDR Tradicional)	2.500.000	Costanera Sur zanjón de la Aguada N°1850, Villa Jardines de Rinconada, Barrio Portal del Sol Sector 3	2016			X				El proyecto considera la construcción de un centro de integración con un centro comunitario de rehabilitación, la Oficina de Discapacidad y recintos para personas con capacidades diferentes en una superficie aproximada de 976 m². Decreto 11
30	Construcción Pueblito de Artesanos	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	600.000	Master Plan Área Cívica	2016						X	Proyecto en espera de definir tipología de infraestructura (móvil/fija)
31	Creación de ecobarrios		Por evaluar	300.000		2014	X						
32	Alumbrado eficiente en plazas y espacios públicos	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	1.500.000	Multibarrial	2014			X				c/financiamento Circ 33 - Proyecto a Licitar por 2a vez
33	Construcción Parque Isabel Riquelme	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	100.000	Lo Errázuriz (s.3)	2015			X				
34	Construcción centros comunitarios El Abrazo de Maipú, La Farfana y Lo Errázuriz	Ejecución	Municipal	350.000	La Farfana, El Abrazo de Maipú y Lo Errázuriz	2015		X					En ejecución Jorge Alessandri R N° 581 Barrio La Farfana -

N°	PROYECTO	ETAPA QUE POSTULA	FINANCIAMIENTO	MONTO (M\$)	BARRIO(S) QUE INTERVIENE	AÑO PROYECTADO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE SITUACION SEPT. 2015					OBSERVACIONES	
							EJECUTADO	EN EJECUCION	FINANC. APROBADO, POR LICITAR	POSTULADO, EN ESPERA DE APROBACION	DISEÑADO, RECURSOS POR GESTIONAR		PRE FACTIBILIDAD
35	Entubamiento derivado Canal Ortuzano, calle Santa Elena (425 m.l), 2a etapa	Ejecución	Fondo PMU Emergencia	49.999	Longitudinal (ss. 2 y 3)	2014	X						
36	Plan de Desarrollo Económico Territorial	Estudio	FNDR Fomento Productivo	50.000	Comunal	2015		X					En proceso de Aprobación de Adjudicación del Estudio
37	Adquisición de 2 ambulancias	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	150.000		2016				X			Postulado Circular 33
38	Implementación de Clínica Veterinaria Móvil (adquisición vehículo y equipamiento)	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	40.000		2016				X			
39	Construcción Ciclovías según Plan Maestro de SECTRA	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	2.000.000		2016				X			
40	Construcción 2° Etapa El Rosal	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	800.000	La Farfana (s.2)	2015	X						
41	Parque El Pajonal 2a Etapa	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	2.500.000		2016						X	En proceso de reevaluación en Depto de propuestas de DOM
42	Construcción Colegio Especial Trastorno del espectro autista	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	761.735		2016						X	Proyecto en desarrollo
43	CESFAM Lo Errázuriz (CECOSF)	Gestión de apoyo a postulación	Regional (FNDR Tradicional)	2.500.000	Lo Errázuriz	2016		X					En trámite de aprobación Anteproyecto en DOM
44	Construcción y Habilitación Planta de Tratamiento El Paional	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	123.776		2016						X	Proyecto postulado a financiamiento externo, en situación FI
45	Construcción SSHH y Mejoramiento Cerro Primo de Rivera	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	150.000		2016						X	En etapa de Diseño y obtención de Permisos.
46	Construcción y equipamiento canil municipal	Ejecución	Regional (FNDR Tradicional)	200.000		2015		X					